


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----|---|
| CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312 | |  | | PV | | | | | |
| COMPTE RENDU PV N° 16 | | | | | | | | | |
| Date de la visite : | | | Lundi 03/01/2022 | 16 | | | | | |
| P1 | Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS | | | IND.00 | | | | | |
| Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS | | | | | | | | | |
| Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06 | | | | | | | | | |
| Maîtrise d'Ouvrage : | | MAIL | TELEPHONE | | | | | | |
| Représenté par, | Mr Gabaudan | dga@palavaslesflots.com | 06 79 54 65 60 | | | | | | |
| | Mr Jeanjean | portdepalavas@palavaslesflots.com | 06 09 08 29 89 | pré | | | | | |
| | Mme Olivier | audrey.olivier@palavaslesflots.com | 06 43 49 95 04 | pré | | | | | |
| Architecte : | Mr Cascales | cascales@architectes.org | 06 09 71 23 25 | pré | | | | | |
| Coordonnateur SPS : | Mr Angilella | jma@jmatec.fr | 06 06 49 69 19 | abs | | | | | |
| Coordinateur SSI : | SO | | | | | | | | |
| Bureau de Contrôle : | Mr Dadone | clement.dadone@btp-consultants.fr | 06 46 70 77 47 | abs | | | | | |
| LOT | INTERVENANT | ENTREPRISE | MAIL | TELEPHONE | ETAT | CONVOCAION | Abs* n | | |
| 1 | GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis | Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN | clermont@marcory.fr | 04 67 96 79 30 06 76 48 68 84 | Pre | | | C | 2 |
| 2 | CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com | 04 67 78 17 80 07 77 00 48 23 | Pre | | | C | |
| 3 | COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM) | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com | 04 67 78 17 80 06 25 35 08 40 | Pre | | | C | |
| 4 | MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian | FRANCE ALUMINIUM | france.aluminium@wanadoo.fr | 04 90 22 19 88 06 12 34 06 91 | Pre | | | NC | 3 |
| 5 | PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles | SODAC | contact@sassodac.fr | 04 67 03 38 38 | NC | | | NC | 2 |
| 6 | PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony | CAMBORDE En.34 | abosc.ce34@gmail.com | 06 79 21 63 21 06 81 98 95 52 | NC | | | NC | |
| 7 | ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric | GAYRAUD | contact@gayraud-elec.fr | 04 67 59 47 10 06 12 35 63 04 | NC | | | C | |
| 8 | ASCENSEUR Mr CROS Guilhem | CFA Division NSA | Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr | 04 90 81 11 50 06 61 68 44 04 | NC | | | NC | 5 |
| 9 | SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03 | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com | | Pre | | | C | |
| 10 | SOLS / MUR & PEINTURE | En cours | | | | | | | |
| 11 | INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed | EDISON | m.hasni@edison-energies.com | 04 67 64 07 07 07 63 64 96 44 | Abs | | | C | 6 |
| 12 | PLATELAGE Ext. | En cours | | | | | | | |
| 13 | FACADE | En cours | | | | | | | |

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs*
n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAION N° 17

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 10 JANVIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 16

CONGES fin d'année : du 25/12 au 31 décembre 2021 / Semaine n°52

| | | | |
|----|--|---------------------|------|
| 01 | ► INSTALLATION CHANTIER : | CODE ACCES : | 3480 |
| 02 | ► MOA : | | |
| 03 | En attente des passations de marché : > LOT 10 - Revêtement sols, murs, rehausse | | |
| 04 | > LOT 12 - Platelage Bois | | |
| 05 | > ABANDON : Tranchée pour fibres optiques / LOT 01 | | |
| 06 | > A DEFINIR : Remplacement de l'étanchéité + isolant PU sur toit terrasse | | |
| 07 | > CONTESTATION : De la nécessité d'un garde-corps sur toit terrasse suivant prescriptions CARSAT | | |
| 08 | ► CT / BTP Consultant : | | |
| 09 | Communication par mail de FDV 4 | | |
| 10 | ► CSPS | | |
| 11 | RAS | | |

| | | |
|----|--|---|
| 12 | ► LOT 01 : | Le MARCORY / AFR / CSBTP |
| 13 | CORRECTIF : | << LIGNE de VIE à CHARGE de l'entreprise CMA >> |
| 14 | VRD 01 | > SOUS RESERVE de consignation et de supervision par l'entreprise GAYRAUD (+ MOA) Déposer de la chambre et de l'ensemble des câbles électriques sous escalier. |
| 15 | VRD 02 | > REPARATION du réseau d'assainissement (collage d'un manchon en surépaisseur) |
| 16 | VRD 03 | > Création Tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour évacuation EP fosse ascenseur : Plan n° 42 |
| 17 | FONDATION | > Finition du coulage de la longrine LG02 mise en attente |
| 18 | <u>POUR MÉMOIRE</u> | : L'entreprise le Marcory doit fournir le bon de livraison du béton C35/45 |
| 19 | CHAPE FLUIDE | > Dans le cadre du devis n°CH/VM/CH21322, L'entreprise Le Marcory, doit se rapprocher de l'entreprise VIOLAN pour la passation du marché |
| 20 | VIOLAN Peinture / Tél : 04 67 47 46 06 | contact@violan-peinture.fr |
| 21 | ISOCHAPE & CHAPE FLUIDE | > Tracer le niveau fini : 1 mètre (suivant Coupe n°48 et indication sur site) |

| | | | |
|----|--|------------------|--|
| 22 | ► LOT 02 : | CMA | |
| 23 | Protection anticorrosion & finition thermolaquage : | | |
| 24 | Galvanisation à chaud de l'ensemble poutres-poteaux extérieurs. | | |
| 25 | Livraison des profils galvanisés (SOBAT) prévue le : 10-janv-22 | | |
| 26 | <i>(Retour en atelier CMA pour préparation & montage après la rénovation de l'étanchéité)</i> | | |
| 27 | A DEFINIR : Finition Thermolaquée (traitement duplex) | | |
| 28 | ETUDES EXE & Synthèse à finaliser, avec : | | |
| 29 | Coordination (CMA/Fr.Alu.) > Profil U (filant toute hauteur) sur angle rentrant de la baie Sud-Est | | |
| 30 | CMA/LOT 03 > Calepinage du bardage (Modénature & sous-face du tripode) | | |
| 31 | > Structure et fixation des lames pare-soleil | | |
| 32 | CMA/LOT 03 > Costière et trop-plein pour relevé et évacuation EP des trop-pleins | | |
| 33 | ► LOT 03 : | CMA / ASTEN | |
| 34 | PROTECTION CONTRE LA CHUTE : | | |
| 35 | Dans le cadre du marché, l'entreprise CMA installera les lignes de vie définitives et/ou provisoires. | | |
| 36 | Sur demande MOA : | | |
| 37 | L'entreprise ASTEN doit proposer un chiffrage de dépose de l'étanchéité existante y compris le remplacement de l'isolant PU avec coltinage et prise en charge des déchets. Note : Prévoir une reprise de la calandrite aluminium sur acrotère. | | |
| 38 | ► LOT 04 : | FRANCE ALUMINIUM | |
| 39 | > EN ATTENTE de l'ensemble des plans/coupes avec découpage (1/3+2/3) des châssis coulissants. | | |
| 40 | Se rapprocher de CMA pour la version dwg du plan de charpente du R+2 | | |
| 41 | ► LOT 05 : | SODAC | |
| 42 | Sur demande MOA : La réorganisation des espaces du R+2 concerne : | | |
| 43 | > Baie technique au R+2 | | |
| 44 | > impact sur le cloisonnement de la tisanerie | | |
| 45 | > Redistribution sur le nombre de bureau | | |
| 46 | VISA et fiches d'agrément du dossier SODAC mis en attente... | | |
| 47 | ► LOT 06 : | CAMBORDE | |
| 48 | IDEM Lot 05 (concernant les climatiseurs) | | |
| 49 | VISA et fiches d'agrément du dossier CAMBORDE mis en attente... | | |
| 50 | RAPPEL : Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape au R+1. Validation du mode opératoire par CT (Fixation mécanique interdite /SS4) | | |

| | | | |
|----|---|------------------|--|
| 51 | ▶ LOT 07 : | GAYRAUD | |
| 52 | IDEM Lot 05 (concernant interrupteur, prises de courant, RJ45 et emplacement des baies) | | |
| 53 | VISA et fiches d'agrément du dossier GAYRAUD mis en attente... | | |
| 54 | RAPPEL > Demande de révision des plans R+1 conformément au VISA du BET ACI - BET | | |
| 55 | > Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape au R+1. Validation du mode opératoire par CT (Fixation mécanique interdite/SS4) | | |
| 56 | ▶ LOT 08 : | CFA Division NSA | |
| 57 | VALIDATION du cahier des charges ascenseur pour fabrication : Couleur / Sens d'ouverture des portes / Niveaux paliers | | |
| 58 | ▶ LOT 11 : | EDISON | |
| 59 | > URGENT : | | |
| 60 | Fournir l'ensemble du dossier d'exécution COMPLET | | |

| | |
|----------|----------------------------|
| A | ▶ DOCUMENTS ANNEXES |
| A1 | |
| A2 | |
| | |

| | | |
|-------------|---|---|
| LIEN | https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9 | PHOTOS du : Lundi 03/01/2022 |
| |  |  |
| | ▲ 01 | ▲ 02 |
| | |  |
| | | ▲ 03 |
| 01 | ▶ Etendue et niveau d'arase supérieure à restructurer | |
| 02 | ▶ Réseaux endommagés à déposer et/ou à réparer | |
| 03 | ▶ Fer à béton en attente de découpe à la demande. | |
| | | |