


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312									
COMPTE RENDU PV N° 18								PV	
Date de la visite :						Lundi 17/01/2022		18	
Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS						IND.00			
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS									
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE									
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots									
Marché n° : 21POR06									
Maîtrise d'Ouvrage :						MAIL		TELEPHONE	
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60					
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89		pré			
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		pré			
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		pré			
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19		abs			
Coordinateur SSI :		SO							
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		abs			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	CONVOCA	Abs*	n	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Exc	C	2		
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C			
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	C	3		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Exc	NC	2		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	NC			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	NC			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	NC	5		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours							
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C	8		
12	PLATELAGE Ext.	En cours							
13	FACADE	En cours							

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs
*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCACTION N° 19

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 25 JANVIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 18

TRAVAUX Semaine n°09 :	du 10 au 17 décembre 2022 / Semaine n°02-2022
------------------------	---

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA : ► Résistance thermique par parois / NIVEAU : R+1		
03	Parois	descriptif	Résistance RT2012
04	Plancher bas : Béton + Isochape & Chape liquide		R = 4,35 m²K/W 2,1
05	Mur d'allège : Béton + LV32 ép..45 mm		R = 2,6 m²K/W 2,2
06	Toit terrasse : Béton + Isolant PU 60 mm		R = 3,02 m²K/W 3,3
07	PLANS à valider : n°50 Ind B [R+2] : Agrandissement Baie technique + GT côté tisanerie		
08	n°51 Ind B [R+1] : Déplacement rampe PMR + local technique		
09	> LOT 10 : en attente de notification marché Le Marcory-VIOLAN		
10	> LOT 12 : Au vu des délais d'approvisionnement et du planning d'intervention, l'attribution du marché - Platelage Bois - devient URGENTE.		




11	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
12	RAPPEL PV 17 : Ensemble des réseaux CFe, CFt à déposer et assainissement à réparer, avec :	
13	1 > chambre de câbles vérifiée et consignée par entreprise GAYRAUD	
14	2 > Courant fort , ancienne alimentation du "mât-hibou"	
15	3 > Une gaine Telecom endommagée (courant faible)	
16	4 > Deux gaines Telecom rigides (courant faible)	
17	5 > Réseau d'assainissement à manchonner	
18	TRAVAUX A REALISER par ordre de priorité	INTERVENTION SEMAINE n°4/2022
19	1 > Réparation de la remontée d'étanchéité fissurée (Toit terrasse) - Photo 01 / Fin de PV	
20	2 > Découpe des fers en attente + finition des arases des remontées d'étanchéité (Toit terrasse)	
21	3 > Finition de la longrine LG02 (Prévenir le bureau de contrôle pour vérification du ferrailage avant coulage béton)	
22	4 > Création et mise en attente du réseau d'évacuation des EP fosse ascenseur.	
23	5 > Dépose des pavés autobloquants jusqu'à la limite trottoir (Photo 02 / Fin de PV) et recalibrage de la fondation-escalier après traçage CMA.	
23	A NOTER : une reprise ultérieure de la voirie est à prévoir côté accueil (Photo 03 / Fin de PV)	
24	6 > Tracer le niveau fini : 1 mètre (suivant Coupe n°48 et indication sur site) Niveau R+1	



25	AMENAGEMENT DEFINITIF VRD & RDC	
26	Dans le cadre du volume de travaux donné au marché, la qualification et la délimitation des	
27	VRD seront définies après : > la mise en place de la charpente métallique	
28	> La validation des études EXE du lot 12	
29	► LOT 02 :	CMA
30	AVIS SUPENDUS	
31	CMA doit fournir des plans conformes pour que les avis suspendus (FED n°7 du bureau de contrôle-annexe) soit définitivement levés.	
32	ETUDES EXE & Synthèse : IDEM PV 16	
33	► LOT 03 :	CMA / ASTEN
34	> Réfection de l'étanchéité en attente de chiffrage pour validation MOA	
35	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM
36	En attente de la note technique des parois sandwich (wc - SAS + plafond)	
37	Sur demande MOA : L'entreprise doit chiffrer le remplacement du vitrage au RDC avec suppression 1/2 montant avec option (remplacement total) & de l'ensemble menuiseries au R+1 - Couleur RAL : ALU anodisé	
38	► LOT 05 :	SODAC
39	Plans en attente de validation MOA	
40	La réorganisation des espaces du R+2 concerne :	
41	1 > Baie technique au R+2	
42	2 > Cloisonnement de la tisanerie (y compris création GT)	
43	3 > Modification et/ou suppression de placard de rangement	
44	4 > Modification et/ou suppression des volets roulants intérieurs	
45	► LOT 06 :	CAMBORDE
46	Sur demande MOA, faire révision de chiffrage pour l'installation d'une clim baie technique R+2	
47	+ proposition pour l'installation de climatiseurs neufs au R+1	
48	VISA et fiches d'agrément du dossier CAMBORDE mis en attente...	
49	Note technique sur réseaux avant la projection de l'isochape au R+1 valider par CT	
50	► LOT 07 :	GAYRAUD
51	Augmentation d'équipements bureau R+2 avec [3 x RJ 45 + 3PC] / bureau	
52	Note technique sur réseaux avant la projection de l'isochape au R+1 valider par CT	
53	VISA et fiches d'agrément du dossier GAYRAUD mis en attente...	
54	► LOT 08 :	CFA Division NSA
55	VALIDATION du cahier des charges ascenseur pour fabrication : Couleur / Sens d'ouverture des portes / Niveaux paliers	

56	▶ LOT 11 :	EDISON	
57	> URGENT :		
58	L'entreprise EDISON comptabilise à ce jour 8 absences au convocation de réunion de chantier		
59	Fournir l'ensemble du dossier d'exécution COMPLET avec option panneaux sur rails & plots béton		

A	▶ DOCUMENTS ANNEXES		
A1	n°50 Ind B [R+2] : Agrandissement Baie technique + GT côté tisanerie		
A2	n°51 Ind B [R+1] : Déplacement rampe PMR + local technique		

LIEN	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fa9zcsC9	PHOTOS du : Lundi 17/01/2022	
			
	▲ 01	▲ 02	▲ 03
01	▶ Remontée limite 10 cm		
02	▶ Remontée minimum 10 cm / épaisseur isolation du toit terrasse limitée 60 mm		
03	▶ Relevée d'étanchéité 15 cm		
04	▶ Découpe des fers à béton à définir		