


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312						PV	
COMPTE RENDU PV N° 20							
		Date de la visite :		Lundi 31/01/2022		20	
P1		Maître d'ouvrage :		PALAVAS-LES-FLOTS		IND.00	
		Adresse :		16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS			
Opération :		ELEVATION DE LA CAPITAINERIE					
Adresse :		Port de plaisance de Palavas-les-Flots					
Marché n° :		21POR06					
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL		TELEPHONE			
Représenté par,		Mr Gabaudan dga@palavaslesflots.com		06 79 54 65 60		21	
		Mr Jeanjean portdepalavas@palavaslesflots.com		06 09 08 29 89		pré	
		Mme Olivier audrey.olivier@palavaslesflots.com		06 43 49 95 04		pré	
Architecte :		Mr Cascales cascales@architectes.org		06 09 71 23 25		pré	
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella jma@jmatec.fr		06 06 49 69 19		abs	
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone clement.dadone@btp-consultants.fr		06 46 70 77 47		abs	
						CONVOCACTION	
						Abs* n	
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	NC	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	NC	2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	C	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	C	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	C	5
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr			C	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Esc	C	8
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07		C	
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs*
n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAION N° 21

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 07 FEVRIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 20

TRAVAUX Semaine n°11 :

du 24 au 28 Janvier 2022 / Semaine n°04-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA :		
07	> DET/OPC : Mise à jour du rétro-planning - ind 04 en annexe		
08	> DET : Modification du CCTP Lot 12 pour relecture avant communication		
09	> LOT 12 : en attente de notification marché AMEX-BOIS		
10	Variante aménagement R+1 avec terrasse bois sur plots et déplacement de la rampe PMR		
11	► CT / BTP Consultant :		
12	PLANS à viser : n°50 Ind B [R+2] : Mission Hand [lieux de travail & Tisanerie]		
12	PLAN terrasse R+1 modifiée (Cf. plan n° 54 en annexe)		
13	> Vérification Ferrailage Longrine pour coulage béton C34/45		
14	► CSPS		
15	VIC et PPSPS pour l'entreprise CMA/GECAPE SUD opérationnels		
16	Le Marcory > en attente du BSDA		
17	Points d'ancrage validés d'ancrages - Ligne de vie (cf. plan annexe)		

18	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
19	RESERVES avant coulage du béton de la longrine LG2	
20	1 > Réparation du PVC d'assainissement.	
21	2 > Sous réserve de l'avis CT, le ferrailage ne doit pas être en contact avec le PVC	
22	► Demande d'enlèvement du coffrage extérieur pour vérification des relevés d'acrotères.	
23	Demande de chiffrage :	
24	Dans le cadre d'une étude de faisabilité pour l'aménagement de la terrasse du R+1:	
25	► Chiffrage pour la dépose du revêtement de sol + démolition de la chape & enlèvement des gravats = Superficie 71 m ²	
26	Cf. Plan n°54 en annexe	
27	► LOT 02 :	CMA
28	Démarrage & montage de charpente à partir du 10/02/2022	
29	Obtention de l'arrêté de voirie en cours	

30	IMPLANTATION :	
31	La découpe du haut de l'acrotère béton s'effectuera à l'aplomb de la fosse ascenseur :	
32	Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7	
33	► LOT 03 :	CMA / GECAPE-SUD
34	ETANCHEITE : En attente des fiches produits et points singuliers à définir pour VISA	
35	En attente du plan* réservation-costière au droit du carottage pour les différents réseaux :	
36	> Liaisons clim. ensemble R+2	
37	> Raccordement électrique de l'installation des panneaux photovoltaïques	
38	> Réseaux courant fort- courant faible pour équipement OSMOSYS et autres	
39	PLAN de RESERVATION : Plan n° 55 pour positionnement des trop-pleins en annexe	
40	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM
41	Carnet technique complet : Fiche d'agrément à venir	
42	► LOT 05 :	SODAC
43	Plans en attente de validation CT	
44	► LOT 06 :	CAMBORDE
45	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* en annexe	
46	► LOT 07 :	GAYRAUD
47	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* en annexe	
48	► LOT 08 :	CFA Division NSA
49	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* en annexe	
50	► LOT 11 :	EDISON
51	RAPPEL	
52	Répondre aux réserves formulées par mail le 25/01 sur CTP-VISA01 PV EDISON n°53	

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	Plan n°50 Ind B [R+2]
A2	Plan n°54_21POR06_ PALAVAS_TERRASSE R+1 - Ind B
A3	Points d'ancrage d'ancrages - Ligne de vie (par CMA)
A4	Plan n°55_21POR06_ PALAVAS_Trop-plein R+2
A5	Rétro-planning - Ind 04

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 31/01/2022



▲ 01



▲ 02



▲ 03

01 ► Ferrailage en contact avec PVC assainissement (longrine sous escalier)

02 ► Arases d'acrotère dressée (ensemble)

03 ► A acrotère fissurée (côté futur ascenseur)

04 ►